

आई.पी.डी.एस. योजना

जनपद का नाम—गाजियाबाद

रिपोर्ट माह अगस्त

क्र०स०	नगर का नाम	स्वीकृत लागत(करोड में)	नये 33/11 केवी उपकेन्द्र(स०)		33/11 केवी अतिरिक्त परिवर्तक(स०)		33/11 केवी क्षमतावृद्धि (स०)		33 केवी नये फीडर/ विभक्तीकरण(कि०मी०)		11 केवी नये फीडर/ विभक्तीकरण I (कि०मी०)		एरियल बन्ड केबिल (कि०मी०)		अन्डर ग्राउन्ड केबिल (कि०मी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना(स०)		वितरण परिवर्तकों क्षमतावृद्धि(स०)		कैपेसिटर बैक(स०)		मीटरिंग (स०)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि
			लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	पतला	2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.830	0.000	0.000	0.000	1	1	6	6	0	0	0	0	19-6-2018
2	निवाडी	2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.554	0.670	2.455	3.560	0.000	0.000	6	6	2	2	0	0	0	0	
3	फरीदनगर	2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	1.302	0.000	5.040	0.000	0.000	0.000	5	0	2	0	0	0	0	0	
4	डासना	6.78	0	0	0	0	0	0	0	0	2.630	0.000	6.121	0.000	0.240	0.000	4	0	8	0	0	0	0	0	
5	मोदीनगर	19.57	1	1	0	0	1	1	8.35	8.35	4.971	3.520	18.245	6.460	6.102	4.550	20	6	40	9	0	0	0	0	
6	मुसादनगर	14.53	1	0	0	0	0	0	0.22	0	0.566	0.000	50.299	0.000	0.724	0.000	19	0	16	0	0	0	0	0	
7	लौनी	27.92	3	1	0	0	1	1	32.690	6.479	25.749	10.933	182.568	23.789	8.970	3.517	103	22	112	68	0	0	0	0	
8	पिलखुवा	24.64	1	1	0	0	0	0	1.21	1.55	1.294	0.000	18.995	0.000	2.500	2.920	23	1	28	0	0	0	0	0	
9	गाजियाबाद नगर निगम	219.44	14	6	0	0	7	7	50.33	18.78	15.675	0.123	113.877	3.843	55.620	2.260	259	36	119	81	0	0	0	0	
कुल			320.62	20.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	92.80	35.16	52.74	15.25	398.43	37.65	74.16	13.25	440.00	72.00	333.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00