

आई.पी.डी.एस. योजना

जनपद का नाम-गाजियाबाद

रिपोर्ट माह 15.06.2017 तक

क्र.सं०	नगर का नाम	स्वीकृत लागत(करोड़ में)	नये 33/11 केवी उपकेन्द्र(सं०)		33/11 केवी अतिरिक्त परिवर्तक(सं०)		33/11 केवी क्षमतावृद्धि (सं०)		33 केवी नये फीडर/ विभक्तीकरण(कि०मी०)		11 केवी नये फीडर/ विभक्तीकरण (कि०मी०)		एरियल बन्ड कोविल (कि०मी०)		अन्डर ग्राउन्ड कोविल (कि०मी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना(सं०)		वितरण परिवर्तकों क्षमतावृद्धि(सं०)		कैपेसिटर बैक(सं०)		मीटरिंग (सं०)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि
			लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	पतला	2.58	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3.9	0	0.07	0	9	0	4	7	0	0	0	0	19.06.18
2	निवाडी	2.58	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2.9	0	0.07	0	9	4	4	2	0	0	0	0	
3	फरीदनगर	2.58	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2.9	0	0.07	0	9	0	4	0	0	0	0	0	
4	डासना	6.78	0	0	0	0	0	0	3	0	14.7	0	2.9	0	0.40	0	9	0	4	0	2	0	0	0	
5	सोदीनगर	19.57	1	1	0	0	1	1	12.5	4.05	13.57	0	5.9	0	0.00	13.18	40	0	34	4	0	0	0	0	
6	मुरादनगर	14.53	0	0	0	0	0	0	3	0	4.11	0	16.52	0	0.00	0	44	0	37	0	0	0	0	0	
7	लौनी	27.92	2	1	0	0	1	1	19.5	0.47	6.79	0.016	13.83	0	0.00	7.336	59	2	69	43	0	0	0	0	
8	पिलखुवा	24.64	1	0	0	0	0	0	30.3	0	14.44	0	35.4	0	0.00	4	47	0	38	0	0	0	0	0	
9	गाजियाबाद नगर निगम	219.44	16	2	0	0	7	7	119.78	0.00	173.66	0	16.65	0	0.00	10.686	208	5	185	57	0	0	18	0	
कुल		320.62	20	4	0	0	9	9	197.08	4.52	227.27	0.016	100.90	0	0.61	35.202	434	11	379	113	2	0	18	0	