

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005-06 (फेज-5) / फेज-5 (अतिरिक्त)

फेज संख्या : 5 एवं 5 (अतिरिक्त)

विभाग का नाम : लोक निर्माण विभाग

प्रारूप :- पी0-01

खण्ड का नाम : निर्माण खण्ड-3(प्रोप0), लो0नि0वि0, गाजियाबाद।

जनपद का नाम : गाजियाबाद।

टी0एस0 पत्रांक 1069 नि0/7 (1) पी0-प0क्ष0/2006 दिनांक 09.02.07 द्वारा प्राप्त।

माह-31 मई 2008

क्रम सं०	पैकेज संख्या	विकास खण्ड का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम/कोड		N/U	स्वीकृत लम्बाई (किमी०)	वास्तविक लम्बाई (किमी०)	क्रमिक पूर्ति (किमी०)							सौ०डी० (संख्या)		मासों तक बारचार्ट के अनुसार वांछित प्रगति (%)		भौतिक प्रगति (पूर्ण किमी०)		कार्य पूर्ण होने की तिथि		जोड़ी गयी बसावटों के नाम					
			नाम	मार्ग कोड				मिट्टी कार्य	Blanket Coat	GSB / G1	G 2	G 3	लेपन	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	माह में	क्रमिक	लक्षित	वास्तविक	लक्ष्य	पूर्ति					
																								9	10	11	12	13
1	2820	भोजपुर	भोजपुर से पिलखुआ मार्ग	T-3	U	10.40	10.40	10.40	0.00	10.40	10.40	10.40	10.40	7	7	95%	95%	10.40	10.40	4.05.08		पिलखुआ-देहात, भोजपुर, फरीदनगर सारा	पिलखुआ-देहात, भोजपुर, फरीदनगर सारा					
2		कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.05.07	भोजपुर से पिलखुआ मार्ग	L-51	U	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3	3	95%	95%		1.00									
			योग			11.40	11.40	11.40	0.00	11.40	11.40	11.40	11.40	10	10	95%	95%	10.40	11.40				4	4				
1	2821	धौलाना	एन0एच0-24 से गालन्द	L-40	U	1.05	0.68	0.68	0.00	0.68	0.68	0.68	0.68	2	2	95%	95%		0.68	4.05.08		गालन्द देहात हिममतनगर, आजमपुर शाहपुर फगीता,	गालन्द देहात, हिममतनगर, आजमपुर, शाहपुर फगीता,					
2		कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.05.07	पिलखुआ से शाहपुर फगीता	L-21	U	9.05	9.05	9.05	0.00	9.05	9.05	9.05	9.05	15	15	95%	95%		9.05									
			योग			10.10	9.73	9.73	0.00	9.73	9.73	9.73	9.73	17	17	95%	95%	0.00	9.73				5	5				
1	2822	गढ़	एन0एच0-24 से बहादुरगढ़ वाया वैटकुटी कि०मी० 9 से 17	T-2	U	7.43	6.85	6.85	0.00	6.85	6.85	6.85	6.85	5	5	95%	95%		6.85	4.05.08		बहादुरगढ़, नेवनामपुर-नानई	नेवनामपुर-नानई बहादुरगढ़					
2		कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.05.07	बहादुरगढ़ भदस्थाना से आलमनगर पूठ सलारपुर से पलवाडा	L-31	U	5.90	5.70	5.70	0.00	5.70	5.70	5.70	5.70	6	6	95%	95%	5.70	5.70									
3			योग	L-29	U	3.20	3.20	3.20	0.00	3.20	3.20	3.20	3.20	4	4	95%	95%		3.20								4	4
			योग			16.53	15.75	15.75	0.00	15.75	15.75	15.75	15.75	15	15	95%	95%	5.70	15.75				4	4				
1	2823	हापुड/ सिम्मावली	एन0एच0-24 से बछलौता ब्रिज	T-01	U	3.20	3.20	3.20	0.00	3.20	3.20	3.20	3.20	4	4	95%	95%		3.20	4.05.08		बछलौता	बछलौता					
2		कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.05.07	एन0एच0-24 से अलीपुर मुगल (शेब एम०बी० मार्ग से पीरनगर सूदना	L-26	U	2.15	2.15	2.15	0.00	2.15	2.15	2.15	2.15	4	4	95%	95%		2.15									
3			योग	T-04	U	4.10	4.10	4.10	0.00	4.10	4.10	4.10	4.10	4	4	95%	95%		4.10									
4			श्यामपुर से हबसपुर (शेब भाग)	L-41	U	4.80	4.80	4.80	0.00	4.80	4.80	4.80	4.80	5	5	95%	95%	4.80	4.80								हबसपुर	हबसपुर
			योग			14.25	14.25	14.25	0.00	14.25	14.25	14.25	14.25	17	17	95%	95%	4.80	14.25				4	4				
1	2824	लोनी	अलीपुर से मंडौला (शेब भाग)	L-57	U	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4	4	95%	95%		2.00	4.05.08		मंडौला औरगाबाद रिसतल	मंडौला रिसतल					
2		कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.05.07	कोतवालपुर से रिसतल	L-27	U	1.70	1.70	1.70	0.00	1.70	1.70	1.70	1.70	2	2	95%	95%		1.70									
3			हिन्दु मीरपुर से बदरपुर	L-53	U	1.80	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	4	4	95%	95%		1.80									
4			टीला मोड सलेमपुर मार्ग से महमूदपुर	L-33	U	1.10	0.85	0.85	0.00	0.85	0.85	0.85	0.85	1	1	95%	95%		0.85									
			योग			6.60	6.35	6.35	0.00	6.35	6.35	6.35	6.35	11	11	95%	95%	0.00	6.35				4	4				
1	2825	मुरादनगर	मुरादनगर रावली मार्ग से खैमावती	L-37	U	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	95%	95%	1.00	1.00	4.05.08		खैमावती बन्दीपुर, काकरा कुन्हेरा मदीली मुरादगांव पूर्सी शहजादपुर-डिडौली नेकपुर मीहम्मदपुर-अहमदपुर-बागपत (शेब भाग)	खैमावती बन्दीपुर, काकरा कुन्हेरा मदीली मुरादगांव पूर्सी शहजादपुर-डिडौली नेकपुर मीहम्मदपुर-अहमदपुर-बागपत					
2		कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.05.07	मुरादनगर रावली मार्ग से बन्दीपुर	L-34	U	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	3	3	95%	95%		2.50									
3			रावली मार्ग से कुन्हेरा	L-44	U	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	4	4	95%	95%		2.50									
4			पाईपलाईन मार्ग से मदीली	L-30	U	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2	2	95%	95%		2.50									
5			एन0एच0-58 से मुरादगांव पूर्सी	L-23	U	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	0	0	95%	95%		1.50									
6			पाईपलाईन मार्ग से शहजादपुर डिडौली	L-35	U	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3	3	95%	95%		4.00									
7			रावली मार्ग से नेकपुर	L-42	U	4.80	4.80	4.80	0.00	4.80	4.80	4.80	4.80	5	5	95%	95%		4.80									
8			खिन्दीडा से मीहम्मदपुर-अहमदपुर-बागपत (शेब भाग)	L-55	U	3.60	3.60	3.60	0.00	3.60	3.60	3.60	3.60	0	0	95%	95%		3.60									
			योग			22.40	22.40	22.40	0.00	22.40	22.40	22.40	22.40	17	17	95%	95%	1.00	22.40				9	9				

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005-06 (फेज-5) / फेज-5 (अतिरिक्त)

फेज संख्या : 5 एवं 5 (अतिरिक्त)

विभाग का नाम : लोक निर्माण विभाग

प्रारूप :- पी0-01

खण्ड का नाम : निर्माण खण्ड-3(प्र0प0), लो0नि0वि0, गाजियाबाद।

जनपद का नाम : गाजियाबाद।

टी0एस0 पत्रांक 1069 नि0/7 (1) पी0-प0क्ष0/2006 दिनांक 09.02.07 द्वारा प्राप्त।

माह-31 मई 2008

क्रम सं०	पैकेज संख्या	विकास खण्ड का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम/कोड		N/U	स्वीकृत लम्बाई (किमी0)	वास्तविक लम्बाई (किमी0)	क्रमिक पूर्ति (किमी0)							सी0डी0 (संख्या)		मासांत तक बारचार्ट के अनुसार वांछित प्रगति (%)		भौतिक प्रगति (पूर्ण किमी0)		कार्य पूर्ण होने की तिथि		जोड़ी गयी बसावटो के नाम	
			नाम	मार्ग कोड				मिट्टी कार्य	Blanket Coat	GSB / G1	G 2	G 3	लेपन	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	माह में	क्रमिक	लक्षित	वास्तविक	लक्ष्य	पूर्ति	
1	2826	रजापुर	एन0एच0-24 से मटियाला	L-25	U	2.85	2.85	2.85	0.00	2.85	2.85	2.85	2.85	5	5	95%	95%	2.85	4.05.08		23	मटियाला	मटियाला	
2			कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.05.07	एन0एच0-24 से कल्लूगढ़ी कुशलिया	L-37	U	3.50	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	3.50	6	6	95%	95%	3.50			23	कुशलिया	कुशलिया	
3			मुरादगांव पूर्सी से कन्नौजा	L-32	U	1.75	1.65	1.65	0.00	1.65	1.65	1.65	1.65	0	0	95%	95%	1.65	5.3.08		23	कन्नौजा	कन्नौजा	
		26/26	योग			8.10	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11	11	95%	95%	0.00	8.00		3		3	
कुल मार्ग 26			फेज-5 का योग			89.38	87.88	87.88	0.00	87.88	87.88	87.88	87.88	98	98	95%	95%	21.90	87.88		33		33	

फेज-5 (अतिरिक्त)

टी0एस0 पत्रांक 1604 (1) नि0/7 (1) पी0-प0क्ष0/2007 दिनांक 26.05.07 द्वारा प्राप्त। कार्य प्रारम्भ की तिथि 09.07.2007

1	2827	भोजपुर	मोहिउद्दीनपुर सैदपुर से चूडियाला नया गांव	T-1	U	7.50	7.50	7.50	0.00	7.50	7.50	7.50	1.00	5	5	85%	85%		08.07.08			चूडियाला, सैदपुर	
1	2828	धौलाना	ब्रह्मपुर साहनी (बार्डर) से इकलेडी	T-1	U	6.50	6.10	6.10	0.00	6.10	5.80	5.80	5.00	2	2	90%	88%		08.07.08			इकलेडी, बनेडा कला, मुसंदपुर	इकलेडी
1	2829	गढ़	एन0एच0-24 से गढ़-मेरठ मार्ग (कि0मी0 6 से 10)	T-3	U	4.40	4.25	4.25	0.00	4.25	4.25	4.25	4.25	3	3	95%	95%	4.25	08.07.08			खहाना, भगवतीपुर, फत्तापुर, देवली	खहाना, देवली, फत्तापुर, भगवतीपुर
2			एन0एच0-24 से बहादुरगढ़ (वाया वेटकुटी) कि0मी0 6 से 9	T-2	U	3.80	3.75	3.75	0.00	3.75	3.75	3.75	3.75	5	5	95%	95%	3.75				कन्नौर, नगली	कन्नौर, नगली
			योग			8.20	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8	8	95%	95%	0.00	8.00			6	6
1	2830	हापुड	एम0बी0 मार्ग से मटियाला सपनावत	T-3	U	12.20	11.89	11.89	0.00	11.89	11.89	11.39	8.89	16	16	90%	88%		08.07.08			बड़ौदा सिहानी, मटियाला, मीरपुर भाजरा, हाफिजपुर	बड़ौदा सिहानी, मीरपुर भाजरा, मटियाला
1	2831	लोनी	टीला मोड से हिन्दन ब्रिज	T-3	U	5.50	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	4.50	1	1	95%	85%					असालतपुर	
1	2832	मुरादनगर	मुरादनगर रावली मार्ग से नवीपुर	T-4	U	3.70	3.70	3.70	0.00	3.70	3.70	3.70	3.70	1	1	95%	95%	3.70				सरना, नवीपुर	सरना, नवीपुर
1	2833	रजापुर	हिन्दन ब्रिज से नवीपुर	T-2	U	9.50	9.00	9.00	0.00	9.00	6.50	6.50	5.70	0	0	85%	82%					मिकनपुर	
1	2834	सिम्भावली	एन0एच0-24 से गढ़-मेरठ मार्ग (कि0मी0 1 से 5)	T-1	U	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2	2	95%	95%	5.00	08.07.08			भोवापुर मस्ताननगर, बक्सर, भोवापुर, ब्रह्मगढ़ी	भोवापुर मस्ताननगर, बक्सर, भोवापुर, ब्रह्मगढ़ी
2			एन0एच0-24 से बहादुरगढ़ (वाया वेटकुटी) कि0मी0 1 से 5	T-3	U	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5	5	95%	95%	5.00				नंगलाबेर, वेट, गन्दुनगला	नंगलाबेर, वेट, गन्दुनगला
		10/10	योग			10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7	7	95%	95%	0.00	10.00			7	7
कुल मार्ग 5/10			फेज-5 अतिरिक्त का योग			63.10	61.19	61.19	0.00	61.19	58.39	57.89	46.79	40	40	91%	89%	0.00	21.70			26	17
कुल 31/36 मार्ग			महायोग			152.48	149.07	149.07	0.00	149.07	146.27	145.77	134.67	138	138	93%	93%	21.90	109.58			59	50

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-3 (प्र0प0)
लो0नि0वि0, गाजियाबाद

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005-06 (फेज-5) / फेज-5 (अतिरिक्त)

फेज संख्या : 5 एवं 5 (अतिरिक्त)

विभाग का नाम : लोक निर्माण विभाग

प्रारूप :- एफ0-01

खण्ड का नाम : निर्माण खण्ड-3(प्र0प0), लो0नि0वि0, गाजियाबाद।

(धनराशि ₹0 लाख में) माह-31 मई 2008

क्रम सं०	पैकेज संख्या	सम्पर्क मार्ग का नाम	भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि	अनुसूच्य धनराशि	अनुसूच्य की धनराशि (अनुसूच्य सहित)	कृत कार्य की लागत		वित्तीय प्रगति				व्यय प्रतिशत		सी0सी0एल0 (प्रत्येक पैकेज की एकमुश्त दी जाए)			
						माह में	कमिक	लक्ष्य		व्यय		माह में	कमिक	कुल प्राप्त (कार्य प्रारम्भ से)	प्रयुक्त	अवशेष	कुल सी0सी0एल जो लेन हुई (कार्य प्रारम्भ से)
								माह में	मासांत तक	माह में	मासांत तक						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2820	मोजपुर से पिलखुआ मार्ग	229.86	17.88	236.22	20.00	200.62	34.00	201.50	23.64	200.62	11%	92%	207.16	204.64	2.52	
2	मोजपुर	मोदी नगर गोविन्दपुर से सारा	22.06	1.72	23.50	0.00	29.00	0.00	19.00	0.00	18.58	0%	85%				
		योग	251.92	19.60	259.72	20.00	229.62	34.00	220.50	23.64	219.20	10%	91%	207.16	204.64	2.52	
1	2821	एन0एच0-24 से गालन्द	28.17	1.87	25.16	0.00	15.00	0.00	14.00	0.00	14.43	0%	93%	216.01	210.22	5.79	
2	धौलाना	पिलखुआ से शाहपुर फगौता	211.91	16.11	229.34	4.00	198.00	4.00	205.50	4.43	196.54	2%	92%				
		योग	240.08	17.98	254.50	4.00	213.00	4.00	219.50	4.43	210.97	2%	86%	216.01	210.22	5.79	
1	2822	एन0एच0-24 से बहादुरगढ़ वाया वेटकुटी कि०मी० 9 से 17	190.05	13.22	192.03	0.00	145.00	0.00	143.00	0.00	144.00	0%	81%	334.12	334.12	0.00	
2	गढ़	बहादुरगढ़ बघसयाना से आलमनगर पूट	141.69	10.50	157.26	34.00	132.00	25.00	86.00	27.00	132.92	18%	91%				
3		सलारपुर से पलवारा	73.35	5.70	79.62	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	67.94	0%	92%				
		योग	405.09	29.42	428.91	34.00	345.00	25.00	297.00	27.00	344.86	7%	86%	334.12	334.12	0.00	
1	2823	एन0एच0-24 से बछलौला ब्रिज	82.15	5.70	79.27	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	59.33	0%	81%	285.58	285.58	0.00	
2	हापुड/	एन0एच0-24 से अलीपुर मुगल (शेष भाग)	48.29	3.83	53.06	0.00	42.00	4.00	45.00	3.67	45.04	7%	91%				
3	सिम्भावली	एम0बी0 मार्ग से पीरनगर सुदना	94.07	7.31	103.49	0.00	95.00	0.00	93.00	0.00	94.07	0%	98%				
4		श्यामपुर से हबसपुर (शेष भाग)	112.07	8.56	121.69	16.00	88.00	17.00	88.00	16.00	88.22	14%	78%				
		योग	336.58	25.40	357.51	16.00	285.00	21.00	286.00	19.67	286.66	6%	86%	285.58	285.58	0.00	
1	2824	अलीपुर से मन्डौला (शेष भाग)	45.16	3.57	48.15	0.00	42.50	0.50	40.50	0.00	42.11	0%	94%	131.96	131.31	0.65	
2	लोनी	कोतवालपुर से रिसतल	41.11	3.03	42.73	0.00	34.00	0.50	32.50	0.00	33.28	0%	84%				
3		हिन्दु मीरपुर से बादरपुर	41.27	3.21	43.89	0.00	40.00	0.50	40.50	0.00	38.76	0%	95%				
4		टीला मोड सलेमपुर मार्ग से महमूदपुर	25.36	1.96	27.66	0.00	20.00	1.00	24.00	0.00	19.26	0%	75%				
		योग	152.90	11.77	162.43	0.00	136.50	2.50	137.50	0.00	133.41	0%	89%	131.96	131.31	0.65	
1	2825	मुरादनगर रावली मार्ग से खैमावती	21.20	1.78	23.49	12.00	29.50	15.00	27.00	12.00	29.48	55%	136%	445.70	435.70	10.00	
2	मुरादनगर	मुरादनगर रावली मार्ग से बन्दीपुर	57.03	4.45	56.71	0.00	55.50	0.50	60.00	0.00	55.25	0%	106%				
3		रावली मार्ग से कुन्हैरा	50.49	4.45	53.93	0.00	45.00	1.00	42.00	0.00	45.72	0%	92%				
4		पाईपलाईन मार्ग से भदौली	52.92	4.45	57.81	0.00	54.00	0.50	50.00	0.00	52.94	0%	99%				
5		एन0एच0-58 से मुरादगांव पुर्सी	34.10	2.67	37.05	4.00	31.00	1.50	33.50	0.00	30.22	0%	88%				
6		पाईपलाईन मार्ग से शहजांदपुर डिडौली	86.01	7.13	93.45	0.00	79.20	1.00	83.00	0.00	79.86	0%	93%				
7		रावली मार्ग से नेकपुर	102.41	8.55	111.69	5.00	90.00	1.00	102.00	0.00	89.51	0%	87%				
8		खिन्दीड़ा से मौहम्मदपुर-अहमदपुर- बागपत (शेष भाग)	82.95	6.41	86.00	0.00	83.50	0.50	81.50	0.00	83.64	0%	95%				
		योग	487.11	39.89	520.13	21.00	467.70	21.00	479.00	12.00	466.62	2%	97%	445.70	435.70	10.00	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005-06 (फेज-5) / फेज-5 (अतिरिक्त)

फेज संख्या : 5 एवं 5 (अतिरिक्त)

विभाग का नाम : लोक निर्माण विभाग

प्रारूप :- एफ0-01

खण्ड का नाम : निर्माण खण्ड-3(प्र0प0), लो0नि0वि0, गाजियाबाद।

(धनराशि रू0 लाख में) माह-31 मई 2008

क्रम सं0	पैकेज संख्या	सम्पर्क मार्ग का नाम	भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि	अनुसूचना धनराशि	अनुसूचना की धनराशि (अनुसूचना सहित)	कृत कार्य की लागत		वित्तीय प्रगति				व्यय प्रतिशत		सी0सी0एल0 (प्रत्येक पैकेज की एकमुश्त दी जाए)				
						माह में	कमिक	लक्ष्य		व्यय		माह में	कमिक	कुल प्राप्त (कार्य प्रारम्भ से)	प्रयुक्त	अवशेष	कुल सी0सी0एल0 जो लेप्स हुई (कार्य प्रारम्भ से)	
								माह में	मासांत तक	माह में	मासांत तक							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2826	एन0एच0-24 से मटियाला	64.93	5.07	67.29	2.00	63.25	2.00	62.00	2.20	62.51	4%	100%	172.03	171.47	0.56		
2	रजापुर	एन0एच0-24 से कल्सूगढ़ी कौशल्या	79.42	6.23	85.21	1.00	76.00	0.00	75.00	0.96	76.47	1%	97%					
3		मुरादगांव पूर्सी से कन्नौजा	37.16	3.11	40.71	4.00	35.00	7.50	39.50	2.59	34.11	7%	91%					
		योग	181.51	14.41	193.21	7.00	174.25	9.50	176.50	5.75	173.09	3%	97%	172.03	171.47	0.56		
		फेज-5 का योग	2055.19	158.47	2176.41	102.00	1851.07	117.00	1816.00	92.49	1834.81	5%	91%	1792.56	1773.04	19.52		
फेज-5 (अतिरिक्त)																		
1	2827	मोहिउद्दीनपुर से चूडियाला नया गांव	180.65	13.36	190.48	8.00	108.00	14.00	110.00	10.00	107.92	6%	61%	111.68	106.68	5.00		
1	2828	ब्रहमपुर साहनी (बार्डर) से इकलेडी	169.62	11.58	176.90	18.00	139.00	5.00	140.00	22.00	139.49	13%	84%	136.65	136.65	0.00		
1	2829	एन0एच0-24 से गढ़-मेरठ मार्ग (कि0मी0 6 से 10)	113.79	7.84	119.72	0.00	104.00	0.00	100.00	0.00	103.21	0%	92%	193.98	190.98	3.00		
2	गढ़	एन0एच0-24 से बहादुरगढ़ (वाया वेटकुटी) कि0मी0 6 से 9	101.89	6.77	106.88	0.00	90.00	4.00	92.00	0.00	90.59	0%	90%					
		योग	215.68	14.61	226.60	0.00	194.00	4.00	192.00	0.00	193.80	0%	91%	193.98	190.98	3.00		
1	2830	हापुड एम0बी0 मार्ग से मटियाला सपनावत	313.20	21.75	326.04	70.00	259.00	60.00	271.00	71.35	258.17	23%	85%	265.24	255.24	10.00		
1	2831	टीला मोड से हिन्दन ब्रिज	139.91	9.79	146.51	10.00	126.00	15.00	122.00	10.00	123.49	7%	90%	122.59	120.59	2.00		
1	2832	मुरादनगर रावली मार्ग से नवीपुर	94.18	6.58	98.34	0.00	89.00	0.00	82.00	0.00	89.08	0%	97%	83.79	83.79	0.00		
1	2833	हिन्दन ब्रिज से नवीपुर	242.10	16.90	252.38	24.00	167.00	25.00	157.00	25.26	167.92	11%	71%	165.40	165.40	0.00		
1	2834	एन0एच0-24 से गढ़-मेरठ मार्ग (कि0मी0 1 से 5)	129.88	8.91	136.74	0.00	124.00	4.00	127.00	0.00	123.98	0%	97%	259.79	249.79	10.00		
2	सिम्बावली	एन0एच0-24 से बहादुरगढ़ (वाया वेटकुटी) कि0मी0 1 से 5	134.68	8.91	141.47	0.00	127.00	6.00	133.00	0.00	126.22	0%	95%					
		योग	264.56	17.82	278.21	0.00	251.00	10.00	260.00	0.00	250.20	0%	96%	259.79	249.79	10.00		
		फेज-5 अतिरिक्त का योग	1619.90	112.39	1695.46	130.00	1333.00	133.00	1334.00	138.61	1330.07	9%	84%	1339.12	1309.12	30.00		
	36 मार्ग	जनपद का योग	3675.09	270.86	3871.87	232.00	3184.07	250.00	3150.00	231.10	3164.88	6%	88%	3131.68	3082.16	49.52		

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-3 (प्र0प0)
लो0नि0वि0, गाजियाबाद

A. A. B.